



Start sloop en kap afhankelijk van vleermuizen
Planning:
vanaf verhuizing (week 29 '26)
tot week 46 (optimistisch) á wk 53 (pessimistisch) '26

Planning: start sloop en kap afhankelijk van vleermuizen
Optimistisch: vanaf verhuizing (week 29 '26) tot week 46 '26
Pessimistisch: vanaf verhuizing (week 29 '26) tot week 53 '26

OPMERKING:
GRAAG OVERLEG MET EEN DESKUNDIGE BINNEN DE GEMEENTE OVER OF DEZE BOMEN TIJDENS DE REALISATIE EN
DAARNA BEHOUDEN KUNNEN BLIJVEN. T.B.V. DE AANLEG VAN DE FUNDERING ZAL DE GROND 1 M BIJTEN DE FUNDERING
WORDEN WEGGEGRAVEN.

- Fietsenstalling 141 m2 = 120 fietsen
- Groen 1392 m2
- Nieuwe bomen
- Behouden bomen, te beschermen tijdens sloop- en bouw werkzaamheden
- Nog te beslissen bomen kappen / behouden
- Te kappen bomen
- Te verplaatsen bomen
- Bouwvlak
- Kavel

KADASTRALE GEGEVENEN			
	GEMEENTE	RHEDEN (DRN00)	
	SECTIE	P	
	PERCEEL	4666 EN 4667	
	PELMAAT T.O.V. N.A.P.	ALS BESTAAND	
WIJZIGING	OMSCHRIJVING	DATUM	

TEKENINGNAAM:
Bouwplaatsinrichting | Bouwplaatsinrichting fase 1, sloop

DATUM:
20 juni 2026
MILJEAAL:
ST

STATUS:
VL
SCHAAAL:
1:200

FORMAAT:
A1

TEKENINGNUMMER:

B050




+31(0)40 - 7 87 77 31
INFO@B-HAPPYREALISATIE.COM
WWW.B-HAPPYREALISATIE.COM

PROJECT:
KC Robin
OPDRACHTGEVER:
Scholengroep Veluwezoom
BOUWLOCATIE:
Geitenbergweg 3 Dieren

PROJECTLEIDER:
Nadine Mocking
CONSTRUCTEUR:
Roldi Damoiseux
MODELLER:
Frens van der Heijden

PROJECTNUMMER:

25.4.300





Planning
Vanaf: wk 13 (optimistisch) à wk 17 (pessimistisch) '27
Tot: week 19 (optimistisch) à week 27 (pessimistisch) '27

Planning
Optimistisch: van week 13 tot week 19 '27
Pessimistisch: van week 17 tot week 27 '27

- Fietsenstalling 141 m2 = 120 fietsen
- Groen 1392 m2
- Nieuwe bomen
- Behouden bomen, te beschermen tijdens sloop- en bouw werkzaamheden
- Nog te beslissen bomen kappen / behouden
- Te kappen bomen
- Te verplaatsen bomen
- Bouwwijk
- Kavel

KADAstrALE GEGEVENs			
	GEMEENTE	RHEDEN (DRN00)	
	SECTIE	P	
	PERCEEL	4666 EN 4667	
	PELMAAT T.O.V. N.A.P.	ALS BESTAAND	
WIzIGING	OMSCHRIJVING	DATUM	

TEKENINGNAAM:
Bouwplaatsinrichting | Bouwplaatsinrichting fase 3, afbouw schil

DATUM: 20 juni 2026	STATUS: VL	PROJECTLEIDER: Nadine Mocking	TEKENINGNUMMER: B052
MILIPAAL: ST	SCHAAAL: 1:200	CONSTRUCTEUR: Roldand Damoiseux	
		MODELLEUR: Frens van der Heijden	

